



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Construção de nova célula no At
MUNICÍPIO: Bandeirantes
EMPRESA: Prefeitura Municipal de Bandeir

DATA: 30/04/21
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	27,8500%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	CANTEIRO DE OBRAS	0,59%	3.982,80	100,00%											3.982,80	3.115,21
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,52%	68.106,38	70,00%	29.188,45	30,00%									97.294,82	76.100,76
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16,97%			22.733,63	20,00%	22.733,63	20,00%	34.100,45	30,00%	34.100,45	30,00%			113.668,16	88.907,44
04	IMPERMEABILIZAÇÃO	36,64%			196.403,99	80,00%	49.101,00	20,00%							245.504,99	192.025,80
05	SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME	5,48%			7.346,29	20,00%	22.038,87	60,00%	7.346,29	20,00%					36.731,45	28.730,11
06	SISTEMA DE DRENAGEM DE GÁS	19,07%			12.780,02	10,00%	63.900,09	50,00%	25.560,04	20,00%	25.560,04	20,00%			127.800,18	99.961,03
07	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	3,99%					9.368,07	35,00%	9.368,07	35,00%	8.029,78	30,00%			26.765,92	20.935,41
08	MONITORAMENTO AMBIENTAL	2,72%			3.648,15	20,00%	4.560,18	25,00%	4.560,18	25,00%	5.472,22	30,00%			18.240,73	14.267,29
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	72.089,17	10,76%	272.100,52	40,61%	171.701,84	25,63%	80.935,03	12,08%	73.162,48	10,92%	0,00%		669.989,05	524.043,05
VALOR PROPOSTO		R\$ 669.989,05	72.089,17	10,76%	272.100,52	40,61%	171.701,84	25,63%	80.935,03	12,08%	73.162,48	10,92%	0,00%		669.989,05	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			72.089,17	10,76%	344189,69	51,37%	515.891,53	77,00%	596.826,56	89,08%	669.989,04	100,00%	669.989,04	100,00%		