
 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO			SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES										 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES			PRÓPRIO: MUNICÍPIO: EMPRESA:			CENTRO DE FISIOTERAPIA BANDEIRANTES			DATA: 07/05/25 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO	
																		PROTOCOLO:					
																		PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS					
																		BDI		20,6351%			
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,62%	24.630,85	100,00%															24.630,85	20.417,65			
2	MURO DE ARRIMO	7,75%	58.891,31	50,00%	58.891,31	50,00%													117.782,61	97.635,46			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7,80%	29.654,01	25,00%	29.654,01	25,00%	59.308,02	50,00%											118.616,03	98.326,32			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,52%					19.129,64	50,00%	19.129,64	50,00%									38.259,28	31.714,89			
5	INFRAESTRUTURA	18,79%	42.856,38	15,00%	99.998,22	35,00%	142.854,60	50,00%											285.709,21	236.837,59			
6	SUPRAESTRUTURA	12,92%					19.645,99	10,00%	58.937,96	30,00%	117.875,93	60,00%							196.459,88	162.854,69			
7	ALVENARIA	12,80%					19.453,52	10,00%	58.360,55	30,00%	116.721,10	60,00%							194.535,17	161.259,21			
8	ESQUADRIAS	3,59%											54.615,65	100,00%					54.615,65	45.273,44			
9	VIDROS	1,98%							3.003,34	10,00%	6.006,68	20,00%	6.006,68	20,00%	6.006,68	20,00%	9.010,03	30,00%	30.033,42	24.896,09			
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,09%							3.319,76	20,00%	3.319,76	20,00%	3.319,76	20,00%	2.489,82	15,00%	4.149,70	25,00%	16.598,82	13.759,53			
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,73%							2.212,99	20,00%	1.659,74	15,00%	1.659,74	15,00%	2.212,99	20,00%	3.319,49	30,00%	11.064,95	9.172,25			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,78%							14.523,71	20,00%	10.892,78	15,00%	10.892,78	15,00%	14.523,71	20,00%	21.785,56	30,00%	72.618,54	60.196,87			
13	PISOS	4,83%							11.008,83	15,00%	11.008,83	15,00%	11.008,83	15,00%	14.678,44	20,00%	25.687,28	35,00%	73.392,22	60.838,21			
14	COBERTURA	4,43%							20.210,16	30,00%	33.683,59	50,00%	13.473,44	20,00%					67.367,19	55.843,78			
15	REVESTIMENTO	5,43%							8.253,45	10,00%	16.506,89	20,00%	20.633,61	25,00%	37.140,50	45,00%			82.534,45	68.416,63			
16	PINTURA	5,17%											7.860,24	10,00%	23.580,73	30,00%	47.161,47	60,00%	78.602,45	65.157,21			
17	ACESSÓRIOS	3,58%															54.428,41	100,00%	54.428,41	45.118,23			
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,20%															3.097,60	100,00%	3.097,60	2.567,74			
19		0,00%																					
20		0,00%																					
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	156.032,54	10,26%	188.543,54	12,40%	260.391,77	17,13%	170.496,79	11,21%	295.948,44	19,47%	145.554,18	9,57%	97.599,43	6,42%	205.780,04	13,54%	1.520.346,72	1.260.285,79		
VALOR PROPOSTO					10,26%				17,13%		11,21%		19,47%		9,57%		6,42%		13,54%				
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																							
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				156.032,54	10,26%	344.576,08	22,66%	604.967,84	39,79%	775.464,64	51,01%	1.071.413,07	70,47%	1.216.967,25	80,05%	1.314.566,69	86,46%	1.520.346,72	100,00%				