
		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES												PRÓPRIO: MUNICÍPIO: EMPRESA:		CENTRO DE FISIOTERAPIA BANDEIRANTES		DATA: 07/05/25 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO			
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES										GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES						PROTOCOLO: PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS			
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	BDI VALOR SERVIÇO C/ BDI	20,6351% VALOR PLANEJA S/ BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,62%	24.630,85	100,00%															24.630,85	20.417,65	
2	MURO DE ARRIMO	7,75%	58.891,31	50,00%	58.891,31	50,00%													117.782,61	97.635,46	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7,80%	29.654,01	25,00%	29.654,01	25,00%	59.308,02	50,00%											118.616,03	98.326,32	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,52%					19.129,64	50,00%	19.129,64	50,00%									38.259,28	31.714,89	
5	INFRAESTRUTURA	18,80%	42.856,38	15,00%	99.998,22	35,00%	142.854,60	50,00%											285.709,21	236.837,59	
6	SUPRAESTRUTURA	12,93%					19.645,99	10,00%	58.937,96	30,00%	117.875,93	60,00%							196.459,88	162.854,69	
7	ALVENARIA	12,80%					19.453,52	10,00%	58.360,55	30,00%	116.721,10	60,00%							194.535,17	161.259,21	
8	ESQUADRIAS	3,58%											54.401,51	100,00%					54.401,51	45.095,93	
9	VIDROS	1,98%							3.003,34	10,00%	6.006,68	20,00%	6.006,68	20,00%	6.006,68	20,00%	9.010,03	30,00%	30.033,42	24.896,09	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,09%							3.319,76	20,00%	3.319,76	20,00%	3.319,76	20,00%	2.489,82	15,00%	4.149,70	25,00%	16.598,82	13.759,53	
1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,73%							2.212,99	20,00%	1.659,74	15,00%	1.659,74	15,00%	2.212,99	20,00%	3.319,49	30,00%	11.064,95	9.172,25	
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,77%							14.495,03	20,00%	10.871,27	15,00%	10.871,27	15,00%	14.495,03	20,00%	21.742,55	30,00%	72.475,17	60.078,02	
3	PISOS	4,83%							11.008,83	15,00%	11.008,83	15,00%	11.008,83	15,00%	14.678,44	20,00%	25.687,28	35,00%	73.392,22	60.838,21	
4	COBERTURA	4,43%							20.210,16	30,00%	33.683,59	50,00%	13.473,44	20,00%					67.367,19	55.843,78	
5	REVESTIMENTO	5,43%							8.253,45	10,00%	16.506,89	20,00%	20.633,61	25,00%	37.140,50	45,00%			82.534,45	68.416,63	
6	PINTURA	5,17%											7.860,24	10,00%	23.580,73	30,00%	47.161,47	60,00%	78.602,45	65.157,21	
7	ACESSÓRIOS	3,58%															54.428,41	100,00%	54.428,41	45.118,23	
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,20%															3.097,60	100,00%	3.097,60	2.567,74	
9		0,00%																			
0		0,00%																			
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	156.032,54	10,27%	188.543,54	12,40%	260.391,77	17,13%	170.468,12	11,22%	295.926,93	19,47%	145.318,54	9,56%	97.570,76	6,42%	205.737,02	13,54%	1.519.989,21	1.259.989,43
VALOR PROPOSTO					10,27%		12,40%		17,13%		11,22%		19,47%		9,56%		6,42%		13,54%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																					
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				156.032,54	10,27%	344.576,08	22,67%	604.967,84	39,80%	775.435,96	51,02%	1.071.362,89	70,48%	1.216.681,43	80,05%	1.314.252,19	86,46%	1.519.989,21	100,00%		