

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12203-12-2022	RECAPE ZONA NORTE	3.734.210,02	01/12/2022	90	Indireto	Não Iniciada	-	-	6/2022	24/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-5-2013	Reforma Escola Leda de Lima Canário	250.000,00	31/12/2013	365	Direto	Em andamento	01/12/2022 60,00%	23013/2013, 3813/2013	18/2013, 4/2013, 2/2013, 1/2013	23/01/2023 (12/2022)	Próprio + Federal
12203-1-2015	Centro de Eventos/Parque de Exposições 2ª Etapa	951.878,69	01/03/2015	8	Direto	Em andamento	01/12/2022 72,29%	32916/2016, 29314/2014, 29114/2014, 19714/2014, 19614/2014, 32212/2012	25/2016, 13/2014, 12/2014, 11/2014, 10/2014, 12/2012	23/01/2023 (12/2022)	Próprio + Federal
12203-6-2015	Recape asfáltico e galeria de águas Pluviais na Vila Santa Maria	695.014,37	01/06/2015	180	Indireto	Em andamento	01/12/2022 5,75%	10914/2014	3/2014	23/01/2023 (12/2022)	Próprio + Federal
12203-9-2015	Reforma do Prédio CMEI Dr. Bezerra de Menezes	101.702,11	22/07/2015	180	Indireto	Em andamento	01/12/2022 92,71%	18515/2015, 18415/2015	4/2015, 3/2015	23/01/2023 (12/2022)	Federal
12203-10-2015	Reforma da creche Santa Rita de Cassia	71.454,41	22/07/2015	180	Direto	Em andamento	01/12/2022 86,08%	18515/2015, 18415/2015	4/2015, 3/2015	23/01/2023 (12/2022)	Federal
12203-11-2015	Ampliação da Rede de Esgoto nos Bairros Invernada, Nossa Senhora da Candelária "Sertãozinho" e Lagoa	1.985.680,59	01/09/2015	300	Direto	Em andamento	01/12/2022 43,62%	174/2022, 17918/2018, 5115/2015, 23013/2013	3/2022, 5/2018, 1/2015, 1/2013	23/01/2023 (12/2022)	Próprio + Federal
12203-12-2015	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Sertãozinho	87.011,30	21/09/2015	210	Indireto	Em andamento	01/12/2022 90,91%	22315/2015	8/2015	23/01/2023 (12/2022)	Federal
12203-13-2015	Reforma Atendimento Materno Infantil AMI	128.727,32	06/10/2015	90	Indireto	Em andamento	01/12/2022 86,60%	20115/2015	8/2015, 7/2015	23/01/2023 (12/2022)	Próprio + Federal
12203-14-2015	Reforma do Prédio do Posto de Saúde da Vila Bela Vista	61.414,39	25/11/2015	150	Direto	Em andamento	01/12/2022 85,00%	35513/2013	26/2013	23/01/2023 (12/2022)	Federal
12203-3-2016	Recapamento em micropavimento em diversas Ruas - Tomada de Preço 1/2016	608.855,00	01/06/2016	240	Direto	Em andamento	01/12/2022 57,48%	15216/2016	1/2016	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-5-2016	Cobertura da Quadra da Escola Municipal Santa Terezinha	260.424,45	01/09/2016	120	Direto	Em andamento	01/12/2022 100,00%	22316/2016	12/2016	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-7-2016	Residência unifamiliar para morador do Parque do Povo - 49,93 metros quadrados	77.104,06	21/11/2016	210	Direto	Em andamento	01/12/2022 27,12%	22016/2016	15/2016	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-3-2017	Centro de Eventos - 2ª Etapa - Remanescente	137.195,58	01/12/2017	90	Indireto	Em andamento	01/12/2022 100,00%	32916/2016	25/2016	23/01/2023 (12/2022)	Federal
12203-1-2018	Escola Municipal Maria de Lourdes Guedes	153.414,39	01/04/2018	120	Indireto	Em andamento	01/12/2022 100,00%	718/2018	7/2017, 7/2017	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-3-2020	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MOACYR CASTANHO DO	419.820,50	01/09/2020	90	Indireto	Em andamento	01/12/2022 76,87%	19720/2020	3/2020	23/01/2023 (12/2022)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR										
12203-1-2022	Reforma na Escola Municipal Prefeito Moacir Castanho	1.005.825,42	01/01/2022	180	Indireto	Em andamento	01/12/2022 56,13%	3622021/2021	3/2021	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-5-2022	Construção de 01 (Uma) de Estrutura Convencional, com Área de 42,00m²	86.432,43	01/01/2022	180	Indireto	Em andamento	05/12/2022 100,00%	3752021/2021	5/2021	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-6-2022	Construção de 01 (uma) de Estrutura Convencional, com Área de 49,93m²	98.050,31	01/01/2022	180	Indireto	Em andamento	05/12/2022 100,00%	3752021/2021	5/2021	23/01/2023 (12/2022)	Próprio
12203-3-2018	Escola Municipal Santa Terezinha	3.631.139,02	16/04/2018	360	Indireto	Em andamento	30/11/2022 65,73%	3312020/2020, 518/2018	2/2020, 1/2017	22/12/2022 (11/2022)	Federal
12203-7-2022	REFORMA DO CMEI - MARIA ALZIRA DE SOUZA TRINDADE	107.197,61	14/03/2022	120	Indireto	Concluída	15/11/2022 100,00%	27/2022	6/2021	22/12/2022 (11/2022)	Próprio
12203-9-2022	SINALIZAÇÃO VERTICAL E RESIDENCIAL DIVERSAS RUAS - ROTATÓRIA	228.168,53	26/07/2022	90	Indireto	Em andamento	30/11/2022 81,97%	240/2022	5/2022	22/12/2022 (11/2022)	Federal
12203-10-2022	LOTEAMENTO - CONDOMÍNIO INDUSTRIAL COM INFRAESTRUTURA	1.613.964,92	09/09/2022	150	Indireto	Em andamento	30/11/2022 2,52%	257/2022	8/2022	22/12/2022 (11/2022)	Próprio
12203-11-2022	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (RUA WALTER RIBEIRO RICHTER E RUA JOÃO VILLAR GARCIA)	739.748,01	01/11/2022	180	Indireto	Não Iniciada	-	352/2022	10/2022	22/12/2022 (11/2022)	Próprio
12203-2-2020	Reforma do Telhado Centro de Educação Infantil Rotary	165.338,26	14/07/2020	90	Indireto	Em andamento	01/09/2022 89,52%	19520/2020	3/2020	11/11/2022 (9/2022)	Próprio
12203-1-2021	Reforma e Ampliação da Portaria, Muro do Perímetro e Calçamento Interno - Cemitério	219.902,99	02/08/2021	90	Indireto	Concluída	01/07/2022 100,00%	2082021/2021	1/2021	25/10/2022 (7/2022)	Próprio
12203-2-2022	Reforma da Quadra Poliesportiva do Conjunto Maria Luiza Berto Meneghel	129.853,67	01/01/2022	90	Indireto	Concluída	01/07/2022 100,00%	3592021/2021	4/2021	25/10/2022 (7/2022)	Próprio
12203-3-2022	Reforma da Quadra Poliesportiva da Vila Bela Vista	158.925,40	01/01/2022	90	Indireto	Concluída	30/06/2022 100,00%	3592021/2021	4/2021	25/10/2022 (7/2022)	Próprio
12203-4-2022	Reforma da Quadra Poliesportiva do Projeto Morar Melhor 02	135.110,44	01/01/2022	90	Indireto	Concluída	01/07/2022 100,00%	3592021/2021	4/2021	25/10/2022 (7/2022)	Próprio
12203-8-2022	CONSTRUÇÃO DE CÉLULA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO	669.989,05	30/05/2022	150	Indireto	Concluída	13/06/2022 100,00%	3392021/2021	2/2021	13/10/2022 (6/2022)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
	ATERRO SANITÁRIO										
12203-4-2020	Recape com Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ	3.347.037,64	04/09/2020	180	Indireto	Concluída	01/01/2022 100,00%	15820/2020	1/2020	26/08/2022 (1/2022)	Próprio
12203-1-2020	Construção de Galpão Pré-Moldado na Pedreira Municipal	129.057,00	01/07/2020	90	Indireto	Concluída	06/08/2021 100,00%	17920/2020	2/2020	15/09/2021 (8/2021)	Próprio
12203-5-2020	Reforma de Telhado - Escola Municipal Zulmira de Albuquerque	216.866,85	14/12/2020	90	Indireto	Concluída	27/08/2021 100,00%	19620/2020, 19520/2020	3/2020	15/09/2021 (8/2021)	Próprio
12203-5-2018	RECAPE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA JOÃO DA SILVA CRAVO	1.450.607,31	05/12/2018	600	Indireto	Concluída	01/06/2021 100,00%	27318/2018	1/2018	20/07/2021 (6/2021)	Próprio
12203-1-2019	Muro de Arrimo da Escola Santa Terezinha	227.636,32	26/03/2019	300	Indireto	Concluída	04/01/2021 100,00%	24718/2018	8/2018	12/03/2021 (2/2021)	Próprio
12203-3-2015	Recape asfáltico e Micropavimento em Diversas ruas do Município	596.000,00	01/03/2015	180	Indireto	Concluída	01/07/2020 100,00%	6016/2016, 35815/2015, 13814/2014, 10914/2014	2/2016, 15/2015, 7/2014, 3/2014	17/09/2020 (8/2020)	Próprio + Federal
12203-2-2015	Recape Asfáltico, Drenagem e Urbanização no Jardim San Rafael	713.730,69	01/03/2015	180	Indireto	Concluída	01/05/2020 100,00%	18314/2014	9/2014	12/08/2020 (6/2020)	Próprio + Federal
12203-4-2018	Reforma de quadra poliesportiva e Relocação de cobertura	152.865,68	14/08/2018	180	Indireto	Concluída	26/11/2019 100,00%	9318/2018	4/2018	19/12/2019 (11/2019)	Próprio
12203-5-2015	Construção Quadra Coberta e Vestiários - Escola M. Leda de Lima	470.640,00	01/04/2015	330	Direto	Concluída	01/08/2018 100,00%	6016/2016, 35815/2015, 33515/2015, 5115/2015, 29314/2014	2/2016, 101/2015, 15/2015, 1/2015, 13/2014	16/10/2018 (9/2018)	Federal
12203-2-2017	Cobertura do Prédio do CMEI - Yorecide Miyoshi	143.531,41	01/09/2017	150	Direto	Concluída	01/08/2018 100,00%	24917/2017	3/2017	16/10/2018 (9/2018)	Próprio
12203-2-2018	Centro de Eventos - Serviços Complementares	32.943,23	13/04/2018	90	Indireto	Concluída	01/08/2018 100,00%	618/2018	6/2017	16/10/2018 (9/2018)	Próprio
12203-8-2015	Reforma e Ampliação do U.B.S. Unidade Básica de Saúde do IBC	121.724,98	01/07/2015	210	Direto	Concluída	01/02/2018 100,00%	31614/2014	17/2014	10/05/2018 (3/2018)	Federal
12203-4-2016	Read. lançamento concentrado de águas pluviais Av. João da Silva Cravo e R. Pedro Thiago de Almeida	122.997,31	01/06/2016	210	Direto	Concluída	01/02/2018 100,00%	12016/2016	7/2016	10/05/2018 (3/2018)	Próprio
12203-6-2016	Residência unifamiliar para morador do Parque do Povo - 41,40 metros quadrados	139.429,92	21/11/2016	210	Indireto	Concluída	01/02/2018 100,00%	28116/2016, 22016/2016	22/2016, 15/2016	10/05/2018 (3/2018)	Federal
12203-1-2017	Parque Ecologico Vila São Pedro - Remanescente	70.749,35	02/01/2017	120	Indireto	Concluída	01/02/2018 100,00%	32816/2016	24/2016	10/05/2018 (3/2018)	Próprio + Federal

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12203-3-2013	Conserv e Rest de Rod Municipais e Infra -Estrutura - Sertãozinho-OGU 0365789-45/2011	1.988.042,41	01/12/2013	300	Indireto	Concluída	01/11/2017 100,00%	19714/2014, 23013/2013	11/2014, 1/2013	07/02/2018 (12/2017)	Próprio + Federal
12203-1-2016	Reforma do Centro de Saúde da Mulher e da Criança	123.700,00	30/03/2016	120	Direto	Concluída	30/11/2017 100,00%	4416/2016	19/2015	07/02/2018 (12/2017)	Federal
12203-2-2016	Reforma e Readequação da UBS Francisco Teixeira Ribeiro	42.149,75	01/05/2016	180	Direto	Concluída	01/11/2017 100,00%	37315/2015	16/2015	07/02/2018 (12/2017)	Federal
12203-2-2014	Parque Ecológico /Eventos	951.878,69	01/10/2014	180	Direto	Concluída	01/10/2017 100,00%	19714/2014, 32212/2012	11/2014, 12/2012	27/12/2017 (11/2017)	Próprio + Federal
12203-1-2014	Construção do parque do Povo	1.648.878,38	01/09/2014	24	Direto	Concluída	01/05/2017 100,00%	3714/2014	2/2013	21/08/2017 (6/2017)	Próprio
12203-15-2015	Reforma e Ampliação da Creche Tei Matida na Vila Bela Vista	29.646,21	26/11/2015	120	Direto	Concluída	01/03/2017 100,00%	21115/2015, 35513/2013	9/2015, 26/2013	11/08/2017 (4/2017)	Federal
12203-16-2015	Construção prédio Centro de Referência Especializado de Assit Social-CREAS	317.281,27	30/11/2015	210	Direto	Concluída	01/03/2017 100,00%	22115/2015	10/2015	11/08/2017 (4/2017)	Próprio + Federal
12203-7-2015	Reforma e Ampliação do U.B.S. Unidade Básica de Saúde da Internada	103.252,16	01/07/2015	210	Direto	Concluída	01/01/2017 100,00%	31714/2014	19/2014, 18/2014	29/05/2017 (2/2017)	Federal
12203-2-2013	Construção Unidade Básica de Saúde - Vila Lordani	356.133,76	01/12/2013	270	Direto	Concluída	01/08/2016 100,00%	35613/2013, 4013/2013	27/2013, 4/2013	03/11/2016 (9/2016)	Próprio + Federal
12203-4-2013	PAC2 - Perfuração do Poço Tubular Profundo	250.000,00	20/12/2013	365	Direto	Concluída	01/08/2016 100,00%	17213/2013	12/2013	03/11/2016 (9/2016)	Federal
12203-3-2014	Reforma do Pronto Atendimento Dr. Celso Fontes	238.159,23	01/12/2014	180	Direto	Concluída	01/08/2016 100,00%	35613/2013	27/2013	03/11/2016 (9/2016)	Próprio + Federal
12203-4-2015	Cobertura da Quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes Guedes Mendes	147.187,39	01/04/2015	270	Direto	Concluída	01/08/2016 100,00%	29314/2014, 29114/2014	13/2014, 12/2014	03/11/2016 (9/2016)	Federal
12203-5-2011	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL HUBERTO TEIXEIRA II	146.462,90	12/12/2011	60	Direto	Concluída	30/10/2015 100,00%	27912/2012, 27412/2012, 42011/2011, 22711/2011	1/2012	20/01/2016 (10/2015)	Próprio + Federal
12203-3-2012	Quadra Poliesportiva - Conjunto Ouro Verde	68.456,25	01/03/2012	365	Indireto	Concluída	30/10/2015 100,00%	18812/2012, 6812/2012	-	20/01/2016 (10/2015)	Próprio
12203-4-2012	Reforma Escola Leda de Lima Canario	86.488,24	01/03/2012	365	Indireto	Concluída	30/10/2015 100,00%	12512/2012, 17510/2010	15/2013	20/01/2016 (10/2015)	Próprio + Federal
12203-3-2010	RECAPE E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ	2.300.724,20	09/03/2010	180	Direto	Concluída	30/10/2015 100,00%	11510/2010	10/2012	20/01/2016 (10/2015)	Próprio
12203-1-2011	ATERRO SANITÁRIO	350.000,00	01/05/2011	800	Direto	Concluída	01/06/2015 100,00%	3714/2014, 17213/2013, 17510/2010	12/2013, 2/2013	14/01/2016 (10/2015)	Próprio + Federal

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12203-2-2011	Reforma do Campo de Futebol - São Bento 0309036-53/2009 FR 723	174.797,46	01/07/2011	365	Indireto	Concluída	30/06/2015 100,00%	-	-	14/01/2016 (10/2015)	Próprio + Federal
12203-4-2011	COMPLEXO ESPORTIVO NO JARDIM PARAISO	184.384,56	19/06/2011	150	Direto	Concluída	01/06/2015 100,00%	18812/2012, 22911/2011	7/2012	14/01/2016 (10/2015)	Próprio + Federal
12203-1-2012	Reforma Ampliação Creche Rotary	66.081,73	01/03/2012	365	Indireto	Concluída	30/06/2015 100,00%	3812/2012	-	14/01/2016 (10/2015)	Próprio
12203-2-2012	Reforma e Readequação do CAPS	92.247,18	01/03/2012	365	Indireto	Concluída	30/06/2015 100,00%	36911/2011	-	14/01/2016 (10/2015)	Próprio
12203-5-2012	Reforma e Ampliação Escola Moacyr Castanho	177.099,52	01/03/2012	365	Indireto	Concluída	30/06/2015 100,00%	55211/2011	5/2013	14/01/2016 (10/2015)	Próprio
12203-6-2012	Predio Antigo Prefeitura	65.923,36	01/03/2012	365	Indireto	Concluída	30/06/2015 100,00%	50911/2011	-	14/01/2016 (10/2015)	Próprio
12203-1-2006	Construção de um campo de futebol com arquibancada descoberta, vestiário e cabine de transmissão	172.804,49	15/02/2006	180	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	15314/2014, 3714/2014, 35613/2013, 28813/2013, 28113/2013, 27213/2013, 27113/2013, 23013/2013, 17213/2013, 4013/2013, 32212/2012, 28012/2012, 18812/2012	8/2014, 27/2013, 26/2013, 19/2013, 18/2013, 16/2013, 15/2013, 12/2013, 4/2013, 2/2013, 1/2013, 12/2012, 7/2012, 1/2012	20/03/2015 (11/2014)	Próprio + Federal
12203-2-2006	Construção de 4(Quatro) salas de aulas na Escola Est. Juvenal Mesquita/Escola Municipal Maria Ines	107.863,68	20/02/2006	180	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-1-2007	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO	96.000,00	01/10/2007	180	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-2-2007	Construção de uma quadra poliesportiva descoberta	75.042,03	15/08/2007	90	Indireto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-1-2008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL YORICIDE MIOSHI	82.674,16	10/05/2008	180	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	28116/2016	22/2016	20/03/2015 (11/2014)	Próprio + Federal
12203-2-2008	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DO MUNICIPIO	79.570,11	16/05/2008	180	Indireto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio + Federal
12203-3-2008	Calçada em Concreto, em frente a Escola Yukiti Matida	24.953,73	29/10/2008	60	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-4-2008	QUADRA POLIESPORTIVA	69.243,42	12/02/2008	600	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	17708/2008	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-1-2009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOUDES QUEDES MENDES	140.046,15	01/12/2009	200	Indireto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio

Cód. Intervenção	Nome da Intervenção	Valor Estimado(R\$)	Data Início	Prazo(Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Contrato	Licitação	Envio/Processamento	Fonte de Recurso
12203-1-2010	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS E CONJUNTOS HABITACIONAL DE BANDEIRANTES	1.183.458,48	01/01/2010	180	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	22611/2011	8/2011	20/03/2015 (11/2014)	Próprio + Federal
12203-2-2010	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE LAMA ASFALTICA	74.954,00	26/01/2010	120	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-4-2010	RECAPE ASFALTICO	299.680,28	22/08/2010	240	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	-	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-3-2011	CON DE P JURIDICA P/ REFORMA E PINTURA DO TIRO DE GUERRA 05-013 DE BANDEIRANTES	78.316,56	19/09/2011	90	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	43711/2011	-	20/03/2015 (11/2014)	Próprio
12203-1-2013	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141	89.225,03	01/12/2013	165	Direto	Concluída	30/11/2014 100,00%	11813/2013	9/2013	20/03/2015 (11/2014)	Próprio